

RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA SAN JACOPINO

Report di cantiere n. 1

19/01/2012

Dal 5 settembre 2011 sono in corso le lavorazioni sui sottoservizi presenti in Piazza San Jacopino: nello specifico dalla data suddetta a oggi si sono succeduti i lavori di sostituzione e rifacimento delle linee del gas di Toscana Energia, il rifacimento completo della linea dell'acquedotto e il nuovo sistema fognario a carico di Publiacqua ed infine lavori di adeguamento della rete elettrica Enel.

Tali interventi hanno comportato:

- lo spostamento dell'imbonitore dalla piazza a via Benedetto Marcello dove rimarrà presumibilmente fino al termine di tutti i lavori di riqualificazione (18/09/2012);
- lo spostamento della postazione TAXI dal marciapiede lato farmacia al marciapiede lato pizzeria;
- lo spostamento delle linee e delle fermate ATAF; (N.B. le deviazioni delle linee, così come le nuove localizzazioni delle fermate, sono aggiornate e visibili direttamente sul sito www.ataf.net alla pagina "lavori in corso")

I suddetti lavori interessanti la Piazza sono terminati.

In data 23/01/2012 avranno inizio i lavori di riqualificazione di Piazza San Jacopino appaltati dal Comune di Firenze alla Ditta Pezzano Domenico e avranno una durata di 240 gg naturali e consecutivi.

La fase iniziale dei lavori di riqualificazione prevede l'allestimento del cantiere e tutte le lavorazioni utili per la predisposizione della nuova viabilità.

La fase successiva prevede la predisposizione della nuova rotatoria mediante l'installazione provvisoria di delimitazioni con new jersey; tale predisposizione consentirà immediatamente la sperimentazione della nuova viabilità e quindi della nuova rotatoria.

I suddetti lavori avranno una durata presunta di due settimane e la data esatta della attivazione della nuova rotatoria sarà preventivamente comunicata con un nuovo Report.

Successivamente avranno inizio le lavorazioni necessarie per l'intervento di riqualificazione che seguiranno le fasi di avanzamento per zone come riportato nel crono programma dei lavori.

Contestualmente ai lavori di riqualificazione, Quadrifoglio realizzerà le 2 postazioni di cassonetti interrati.

Dopo il periodo di sperimentazione della rotatoria, **Via Cristofori** sarà chiusa al traffico veicolare per consentire a:

- Publiacqua il rifacimento completo della linea dell'acquedotto e della fognatura;
- Enel l'adeguamento della rete elettrica.

Tali lavorazioni avranno una durata di 3 mesi circa e prevedranno anche l'allargamento dei marciapiedi e il rifacimento della carreggiata.

Durante la chiusura di Via Cristofori il trasporto pubblico nella direttrice "ponte San Donato/centro" sarà deviato sul Viale Redi (N.B. le deviazioni delle linee, così come le nuove localizzazioni delle fermate, sono aggiornate e visibili direttamente sul sito www.ataf.net alla pagina "lavori in corso")

P.S.: L'ufficio Alterazioni suolo Pubblico ci ha comunicato che, a seguito richiesta di privati, dal 23 al 27 c.m. sarà chiusa Via Cassia.

		1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese
FASI DI LAVORO									
durata presunta cantiere gg. 240									
1° fase	Cantiere fisso								
2° fase	Demolizione cordoli spartitraffico esistenti								
3° fase	Delimitazione profili dei marciapiedi di progetto con New Jersey bassi: fase sperimentale								
4° fase	Marciapiede in masselli autobloccanti tratto Via Spontini - Via Cimarosa								
5° fase	Marciapiede tratto Via Cimarosa - Via Cristofori : in parte in autobloccanti e in parte con finitura fotocatalitica								
6° fase	Marciapiede tratto Via Spontini - Via Maragliano : in parte in autobloccanti e in parte con finitura fotocatalitica								
7° fase	Marciapiede tratto Via Maragliano - Via del Ponte all'Asse : in parte in autobloccanti e in parte con finitura fotocatalitica								
8° fase	Marciapiede tratto Via del Ponte all'Asse - Via San Jacopino : in parte in autobloccanti e in parte con finitura fotocatalitica								
9° fase	Marciapiede tratto Via San Jacopino - Via Cassia : in parte in autobloccanti e in parte con finitura fotocatalitica								
10° fase	Isola centrale della rotatoria								
11° fase	Bitumatura e rifacimento della segnaletica sulla carreggiata stradale								